

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43

Στη Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4134/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Βλάχος Κων/νος
8. Γκογκάκης Γρηγόριος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Μαργέλης Σπυροπάνος
19. Κατωπόδη Ευανθία
20. Καρφάκη Μαριάννα
21. Βικέντιος Νικόλαος
22. Σκληρός Παναγιώτης
23. Αραβανής Βασίλειος
24. Καββαδάς Αθανάσιος
25. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. Σκληρός Φίλιππος
27. Σταματέλου Δήμητρα
28. Γράψας Αθανάσιος
29. Γληγόρης Κων/νος
30. Πολίτης Σπυρίδων
31. Βλάχος Ευστάθιος
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
2. Λώλη Γεωργία
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

18. Η πρόσκληση δόθηκε στον  
19. Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,  
20. που ήταν παρών.

25. Στην έναρξη της Συνεδρίασης  
26. βρέθηκαν παρόντα (31) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

#### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> της ημερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος & παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισμού 15.846,618,16 €.

**Εισηγητής:** Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Χρήστος Κατηφόρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ. Συμβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

**«Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Την με αρ. 346/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου.
5. Την με αρ. 32/2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας που εγκρίνει την παράταση του έργου μέχρι τις 25-06-2016.
6. Το με αρ. πρωτ. 23615/04-09-2014 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ που αφορά το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.
7. Τα με αρ. πρωτ. 12278/23-05-2014, 21043/21-07-2014, 15697/05-06-2014, 23577/20-08-2013, 22079/02-08-2013 που αφορούν την επίστευση των εργασιών του έργου καθώς και το 7567/28-03-2014 έγγραφό μας.
8. Το με αρ. πρωτ. 2774/21-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν. που διατυπώνει Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.
9. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση των λιμενικών εργασιών οφείλεται στην καθυστέρηση υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας από του ΥΠ.ΠΟ. το οποίο στάλθηκε στον Δήμο Λευκάδας προς υπογραφή με το υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/28596/17053/649/05-02-2014 έγγραφο της ΕΑΑ, υπογράφηκε και επιστράφηκε στην ΕΑΑ με το υπ' αριθμ. 3941/14-02-2014 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένταξη του Υποέργου παρακολούθησης έγινε σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. Φ4/3/661/12-2-2013 έγγραφο της ΕΕΑ και ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ41/28727/13224/2019 /1050/04-03-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ. Με το αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ 73315/35598/2279/05-2013 έγγραφο της ΕΕΑ ενημερώνεται ο Δήμος Λευκάδας ότι θα πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή εκτέλεσης του έργου από καταδυτικό συνεργείο, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Οι αυτοψίες από το ΥΠ.ΠΟ. πραγματοποιήθηκαν στις 27-07-2013 έως 02-08-2013, σύμφωνα με τις Εντολές Μετακίνησης με ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΓ-778, ΒΛ4ΖΓ-ΩΕ3, ΒΛ4ΖΓ-ΛΥΘ, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στάλθηκε από το Δήμο Λευκάδας με το υπ' αριθμ. 26883/18-09-2013 έγγραφο μας και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, η πρόσληψη των Αρχαιολόγων ολοκληρώθηκε στις 25-07-2014 (Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/180013/106724/4097/11-07-2014, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/195486/114983/4419/25-07-2014). Η καθυστέρηση των 10 μηνών μέχρι την πρόσληψη των αρχαιολόγων από την ΕΕΑ είχε σαν αποτέλεσμα την μετακύληση όλων των λιμενικών εργασιών του έργου.
10. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση της έναρξης των κτιριακών εργασιών οφείλεται στην ασυμβατότητα της διαμορφωθείσας σημερινής κατάστασης στην εν λόγω περιοχή του οικισμού σε σχέση με το εγκεκριμένο σχέδιο της χερσαίας ζώνης του τουριστικού αγκυροβολίου. Σχετική αλληλογραφία αρ. πρωτ. 31277/01-11-2013 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ, το με αρ. πρωτ. 1242/16-01-2014 έγγραφο του μελετητή του έργου, το με αρ. πρωτ. 7569/19-03-2014 έγγραφο της αναδόχου Κ/Ξ με αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, 7569/02-05-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας που αφορά την οριοθέτηση των ορίων της χερσαίας ζώνης που συνορεύει με τον οικισμό. Την με αριθμ. 1/22-07-2014 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Βασιλικής για αναστολή όλων των χερσαίων εργασιών μέχρι τις 15-09-2014, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Η συνολική καθυστέρηση στις οικοδομικές εργασίες των 6 μηνών οφείλεται στην χωροθέτηση των

κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του μελετητή και στην διακοπή εργασιών λόγω τουριστικής περιόδου.

### **Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,**

την **έγκριση** του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 16-03-2017 με αναθεωρήσεις.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, ο οποίος είπε: Μα τελειώσει ο ανάδοχος πρώτα την προβλήτα μέχρι 15-6-2015 που έχει δεσμευτεί, να δούμε αν θα δοθεί παράταση των έργων του ΕΣΠΑ και μετά να δώσουμε παράταση εμείς. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να αναμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου το χρονοδιάγραμμα του έργου και να ζητήσουμε από τώρα παράταση της σύμβασης με την Αρχαιολογία.

Ο κ. Αραβανής Βασίλειος στη συνέχεια είπε: Θα ψηφίσουμε παρών, με την έννοια να μείνουν σε εγρήγορση και ανησυχία οι αρμόδιοι, προκειμένου να επισπευστεί το έργο.

Η κα Σταματέλου Δήμητρα είπε: Καταλήγουμε κι εμείς σε αυτό, δηλαδή να μην δοθεί τώρα η παράταση. Να φτιαχτεί πρώτα η προβλήτα ή να λείπει η συμβατική υποχρέωση του εργολάβου πρώτα και μετά βλέπουμε. Να ληφθεί υπόψη και η γνώμη των κατοίκων.

Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια είπε: Εγώ προτείνω να δώσουμε την παράταση και να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να πιέσουμε να ολοκληρωθεί η εργολαβία.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. Ηλίας Κοντογεώργης, ψήφισε με επιφύλαξη.

Υπέρ της πρότασης του κ. Μαργέλη ψήφισαν οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Κατωπόδη Ευανθία, Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, και Ζουριδάκης Ευτύχιος.

Παρών ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης.

Λευκό ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Σταματέλου Δήμητρα και Γράψας Αθανάσιος.

**Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:**

Την έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.» προϋπολογισμού 15.846,618,16 €, μέχρι τις 16-03-2017, με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 43/2015.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**