

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 26/13 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 346

Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31934/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθηκαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. Γιαννούτσος Πέτρος
15. Καββαδάς Αθανάσιος
16. Μελάς Βασίλειος
17. Γαβρίλης Δημήτριος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσίνη Κερασούλα
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μαργέλης Γεώργιος
12. Μπραντζουκάκης Ν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη.

Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Δρακονταειδής Κων/νος, Μαργέλης Γ. και Μπραντζουκάκης Ν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 10ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ σχετικά με έγκριση παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Εισηγητής: Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος κος Σούνδιας Πραξιτέλης εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- ❖ Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
- ❖ Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 13355/2013 Σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξ και του Δημάρχου Λευκάδας.
- ❖ Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 28133/01-10-2013 τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών της Αναδόχου Κ/Ξ.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 28133/17-10-2013 έγκριση του ως άνω χρονοδιαγράμματος από την Τ.Υ.Δ.Λ.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 28119/01-10-2013 έγγραφο της MAPNET Α.Τ.Ε.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 21368/29-07-2013 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ.
- ❖ Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη αποκλειστική τμηματική προθεσμία, που αφορά την κατασκευή του προσήνεμου μώλου, συμπίπτει με την περίοδο του έτους όπου επικρατούν ισχυροί νότιοι άνεμοι και κυματισμοί μεγάλου ύψους στην εν λόγω περιοχή.
- ❖ Η παράταση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας δεν επηρεάζει την κατασκευή άλλων εργασιών του έργου, αλλά ούτε και τον συνολικό χρόνο κατασκευής αυτού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε,

την **έγκριση** της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου, από (6) σε (13) δεκατρείς μήνες.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

Ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. από (6) σε (13) δεκατρείς μήνες.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 346/13.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κα Μακρυγιώργου Νίκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

