

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 23ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 316/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 16059/9-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Αρβανίτης Σπυρίδων
10	Κατηφόρης Χρήστος
11	Φίλιππας Γεώργιος
12	Θερμός Ευάγγελος
13	Βλάχος Ευστάθιος
14	Γιαννιώτης Οδυσσέας
15	Καρφάκη Μαριάννα
16	Κατωπόδη Ευανθία
17	Βικέντιος Νικόλαος
18	Μήτσουρας Πέτρος
19	Αραβανής Βασίλειος
20	Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα
21	Καββαδάς Θωμάς
22	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
23	Γληγόρης Κων/νος
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρύφαλλος Δημήτριος
2	Κοντομίχης Ευάγγελος
3	Κακλαμάνη Αναστασία
4	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5	Παπαδόπουλος Ανδρέας
6	Τριλίβας Χρήστος
7	Γρηγόρη Ασπασία
8	Σκληρός Παναγιώτης
9	Ζουριδάκης Ευύχιος
10	Σκληρός Φίλιππος
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
 κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

**Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Φίλιππας Γεώργιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωΐτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 23ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΞΑ Ε.Δ.Ε.

**Εισηγητής:** Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, ο οποίος διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ».
2. Το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 5604/22-03-2018 Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Λευκάδας.
3. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
4. Την με αρ. απ. 256/2018 του ΔΣ για έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 38 ημέρες, μέχρι τις 30-07-2018 με αναθεωρήσεις.
5. Την με αρ. πρωτ. 14640/19-07-2018 αίτηση της Αναδόχου εταιρίας, που αφορά την 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών που τη συνοδεύει.
6. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της όχλησης στο χώρο λόγω της τουριστικής περιόδου, δεν επέτρεψε την ομαλή ροή των εργασιών του έργου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 60% του έργου.
7. Το γεγονός ότι η παράταση του χρονοδιαγράμματος δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

**Εισηγούμεστε,**

την **έγκριση** της 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου κατά 32 ημέρες, μέχρι τις 31-08-2018 με αναθεωρήσεις.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:**

Την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΞΑ Ε.Δ.Ε. κατά 32 ημέρες, μέχρι τις 31-08-2018 με αναθεωρήσεις.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 316/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**