

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 11/13 Συνεδρίασης  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 122

Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 9406/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1. Αραβανής Ελευθέριος - Πρόεδρος
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Αραβανής Σπυρίδων
9. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
10. Σίδερης Αντώνιος
11. Μακρυγιώργου Νίκη
12. Γιαννούτσος Πέτρος
13. Γεωργάκης Βασίλειος
14. Ζουριδάκης Ευύχιος
15. Σώλος Φώτιος
16. Πεντεσπίτης Νικόλαος
17. Καρτάνος Ιωάννης
18. Μεσσήνη Κερασούλα
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

**Απουσίαζαν**

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Βεργίνης Ξενοφών
3. Λάζαρη Πηνελόπη
4. Μεσσήνης Ιωάννης
5. Φίλιππας Γεώργιος
6. Αραβανής Γεράσιμος
7. Νικητάκης Μάρκος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Βλάχος Σπυρίδων
10. Δρακονταειδής Κων/νος
11. Μελάς Βασίλειος
12. Στραγαλινός Βασίλειος
13. Μαργέλης Γεώργιος
14. Γαβρίλης Δημήτριος
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

21. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
22. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 23.
24. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
25. παρόντα 29 μέλη.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Δ.Γαβρίλης, Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής και Σ.Βλάχος αποχώρησαν μετά το πέρας της διαδικασίας Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων.

**ΘΕΜΑ 21ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Δαπάνης Αναθεώρησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος  
Βραχνούλας Δημ., Πρ/νος Δ/σης Τ.Υ.

Ο Αντιδήμαρχος κ.Πραξιτέλης Σούνδιας, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:** Το έργο αφορά την επισκευή υφιστάμενων οδών και πεζοδρομίων της πόλης της Λευκάδας. Οι επεμβάσεις αφορούν καθαιρέσεις τμημάτων και ανακατασκευή με τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου, με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες η ακανόνιστες, με πλάκες Δεματίου, με φιλέτα μαρμάρου, με μαρμαρόπλακες τετραγωνικές, με μαρμαρόπλακες σκαπιτσαριστές Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες και κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Θα τοποθετηθούν πρόχυτα κράσπεδα εδραζόμενα σε βάση από σκυρόδεμα.  
Θα ανακατασκευαστούν φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευσης που έχουν καταστραφεί από την κυκλοφορία των οχημάτων.  
Θα τοποθετηθούν αγωγοί ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα.  
Θα ασφαλτοστρωθούν τμηματικά λακούβες και δρόμοι αφού προηγηθεί οδοστρωσία.
2. **ΜΕΛΕΤΗ:** Η υπ' αριθμ. 13-2010 μελέτη συντάχθηκε από την Άννα Κότσιφα Εργοδηγό, και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. Δημήτρη Βραχνούλα στις 24-03-2009.
3. **ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** Με τη υπ' αριθμ. 75/2010 απόφαση της Δημοπρασίας του Δήμου Λευκάδας εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας που διενεργήθηκε με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό στις 04-05-2010.
4. **ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:** Ύστερα από την υπ' αριθμ. 117/2010 απόφαση της Δημοπρασίας του Δήμου Λευκάδας, επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η Λ. & Χ. Θεοδοσιάδης Ο.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 35%. Στις 24-06-2010 υπογράφηκε μεταξύ του κ. Δημάρχου και του αναδόχου το με αριθμ.πρωτ. 6824/2010 προβλεπόμενο συμφωνητικό με συμβατικό ποσό 130187,30 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.  
Στις 20-02-2011 με την υπ' αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Λευκάδας από τα πρακτικά της αρ.7/2011 Συνεδρίασής του (θέμα 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.), και ύστερα από την αρ.3815/16-02-2011 αίτηση της αναδόχου και την 16-02-2011 δήλωση απόδοχής από τον Ηλία Περδικάρη, εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αναδόχου από τον Ηλία Περδικάρη με απαλλαγή από την ευθύνη για το ανεκτέλεστο ως σήμερα τμήμα της εργολαβίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα

«ΥΠ.ΕΣ-Σ.Α.Τ.Α.».

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Η συμβατική προθεσμία του έργου έληξε στις 24-06-2011.

Η πρώτη παράταση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 239/27-06-2011 απόφαση του Δήμου Λευκάδας και η προθεσμία του έργου έληξε στις 31-12-2011.

Η δεύτερη παράταση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/23-01-2012 απόφαση του Δήμου Λευκάδας μέχρι την 29-02-2012.

Όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελέστηκαν μέσα στον συμβατικό χρόνο.

Η βεβαίωση περαίωσης του έργου θεωρήθηκε στις 02-04-2012.

7. ΑΝΑΚ/ΚΟΙ:  
ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ποσού: **132.339,16 ευρώ** μαζί με τον Φ.Π.Α. 23%, συντάχθηκε για να περιλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, καθώς και αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο όπως αυτό προβλέπονταν στην μελέτη.

Ο παρόν 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών. Η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης στη μελέτη ήταν **442,26** ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η υπολογισθείσα αναθεώρηση είναι **3.255,73** ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Έτσι προκύπτει αύξηση δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με τη συμβατική **2.813,47** ευρώ.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό κατά **2.798,95** ευρώ λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 21% σε 23% και 2813,47 ευρώ λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών. Η συνολική μεταβολή ανέρχεται σε **5612,42** ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ελέγχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (διαχείριση των <<επί έλασσον>> δαπανών).

Το αποτέλεσμα είναι η τήρηση του κανόνα με **0,00** ευρώ δαπάνες

προς περικοπή.

Εισηγούμαι την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ Επιπλέον Δαπάνης Αναθεώρησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 122/13.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ**